

## ひび割れ注入工



施工前  
コンクリート橋の老朽化によるひび割れ状況



施工状況  
ひび割れ箇所をシール後、ゴムチューブの圧力によるエポキシ樹脂の注入状況



完了  
取付器具の除去、シール箇所をサンダーでケレンし、完了